

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS JAWA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)			Target Operasi	Biaya		
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah
1	Pejagan - Pemalang	PT. Pejagan Pemalang Toll Road	Seksi 1: Pejagan-Brebes Barat	14,2	100	100	100	0	Jun-16	Rp. 6,84 T	Rp. 3,39 T	Rp. 0,253 T
			Seksi 2: Brebes Barat - Brebes Timur	6	100	100	100	0				
			Seksi 3: Brebes Timur-Tegal Timur	10,4	100	100	100	0	November-18			
			Seksi 4: Tegal Timur- Pemalang	26,9	100	100	100	0				
			TOTAL	57,5	100	100	100	0				
2	Pemalang - Batang	PT. Pemalang Batang Toll Road	Seksi 1: SS Pemalang-SS Pekalongan	23,3	100	100	100	0	Sewaka - IC Pemalang telah beroperasi Oktober 2018 dan SS Pemalang-Batang Desember 2018	Rp. 4,08 T	Rp. 2,27 T	Rp. 803 M
			Seksi 2: SS Pekalongan- Batang	15,9	100	100	100	0	SS Pemalang-Batang 20 Desember 2018			
			TOTAL	39,2	100	100	100	0				
3	Batang - Semarang	PT. Jasamarga Semarang Batang	Seksi 1: Batang-Batang Timur	3,2	100	100	100	0	Des-18	Rp. 11,05 T	Rp. 7, 66 T	Rp. 588 M
			Seksi 2: Batang Timur-Weleri	36,4								
			Seksi 3: Weleri-Kendal	11,05	100	100	100	0				
			Seksi 4: Kendal-Kaliwungu	13,5								
			Seksi 5: Kaliwungu- Semarang	10,1								
			TOTAL	74,2	100	100	100	0				
4	Semarang - Solo	PT. Trans Marga Jateng	Seksi I : Semarang - Ungaran	10,85	100	100	100	0	10 November 2011	Rp. 7,30 T	Rp 3,11 T (BUJT) & Rp 1,82 T (APBN)	Rp. 927 M
			Seksi II : Ungaran - Bawen	11,95	100	100	100	0	04 April 2014			
			Seksi III: Bawen - Salatiga	17,6	100	100	100	0	25 September 2017			
			Seksi IV: Salatiga - Boyolali	24,13	100	100	100	0	20 Desember 2018			
			Seksi V: Boyolali - Kartusuro	8,41								
			TOTAL	72,94	99,55	100	100	100				
5	Solo - Ngawi	PT Jasamarga Solo Ngawi	Seksi 1A: Colomadu – Karanganyar (Pemerintah)	0,9	100	100	100	0	15 Juli 2018	Rp. 5,14 T	Rp. 3,20 T	Rp. 1,78 T
			Seksi 1B: Colomadu – Karanganyar (Pemerintah)	1,47	100	100	100	0				
			JBH Solo – kertosono MYC (Pemerintah)	0,9	100	100	100	100				
			Colomadu - Karanganyar (Pemerintah)	17,78	100	100	100	0				
			TOTAL	21,07	100	100	100	100	28 November 2018			
			Seksi 3 (Paket 1) : Solo- Mantingan (BUJT)	35,15	100	100	100	0				
			Seksi 4 (Paket 2): Mantingan-Ngawi (BUJT)	34,2	100	100	100	0				
TOTAL	69,35	100	100	100	0							
6	Ngawi - Kertosono	PT Ngawi Kertosono Jaya	Seksi 4: Saradan - Kertosono (Pemerintah)	37,39	100	100	100	0	20 Desember 2018	Rp. 3,82 T	Rp. 2,36 T	Rp. 1,08 T
			Seksi 1: IC Ngawi - IC Madiun (BUJT)	20	100	100	100	0	Ngawi-Wilangan 29 Maret 2018			
			Seksi 2: IC Madiun - IC Caruban (BUJT)	8,45	100	100	100	0				
			Seksi 3: IC Caruban - IC Nganjuk (BUJT)	21,06	100	100	100	0				
			TOTAL	49,51	100	100	100	0				
9	Gempol - Pasuruan	PT Transmarga Jatim Pasuruan	Seksi 1 (Gempol-Rembang)	13,9	100	100	100	0		Rp. 2,77 T	Rp. 1,68 T	Rp. 256 M
			Paket A1 (Gempol – Bangil)	6,8		100	100	0	Operasi 3 Agustus 2017			
			Paket A2 (Bangil – Rembang)	7,1		100	100	0	Operasi 31 Maret 2017			
			Seksi 2 (Rembang-Pasuruan)	6,6	100	100	100	0	01 Mei 2018			
			Seksi 3 (Pasuruan-Grati)	13,65	100	100	100	0	20 Desember 2018			
			TOTAL	34,15	100	100	100	0				
10	Pasuruan - Probolinggo	PT Trans jawa Paspro Jalan Tol	Seksi 1 (Grati - Tonggas)	13,5	100	100	100	0	April-18	Rp. 3,55 T	Rp. 1,56 T	Rp. 216 M
			Seksi 2 (Tongas - Probolinggo)	6,9	100	100	100	0				
			Seksi 3 (Probolinggo Barat – Probolinggo Timur)	10,9	100	100	100	0				
			Seksi 4 (Probolinggo Timur - IC Gending	13,7	0	0	0	0	>2019			
			TOTAL	45	98,78	100	98,3	-1,7				
12	Probolinggo - Banyuwangi	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	Seksi 1 (SS Kraksaan - SS Paiton)	15,75	0	0	0	0	2019	Rp. 23,39 T	Rp. 17,10 T	-
			Seksi 2 (SS Paiton – SS Besuki)	21,89	0	0	0	0				
			Seksi 3 (SS Besuki – SS Situbondo)	43,48	0	0	0	0				
			Seksi 4 (SS Situbondo – SS Asembagus)	17,65	0	0	0	0				
			Seksi 5 (SS Asembagus – SS Bajulmati)	43,61	0	0	0	0				
			Seksi 6 (SS Bajulmati – SS Ketapang)	21,45	0	0	0	0				
			TOTAL	163,83	0	0	0	0				
13	Relokasi Surabaya- Gempol (Porong- Gempol)	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	Paket 1(Porong-Kejapan)	3,81	100	100	100	0	Des-18			
			Paket 2 (Kejapan-Pandaan)	2,53	100	100	100	0				
			TOTAL	6,34	100	100	100	0				

Jalan Tol Beroperasi

Jalan Tol Konstruksi