

MONITORING PROGRES KONSTRUKSI JALAN TOL TRANS SUMATERA

No	Ruas	BUJT	Seksi	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)			Target Operasi	Biaya			
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi		Investasi	Konstruksi	Tanah	
1	Bakauheni - Terbanggi Besar	PT Utama Karya (Persero)	Paket 1: Bakauheni – Sidomulyo	39,4	100	100	100	0	•Januari 2018 - segmen IC Pelabuhan Bakauheni – Bakauheni dan segmen Kotabaru – Lematang	Rp. 16,79 T	Rp. 12,22 T	Rp. 1,19 T	
			Paket 2: Sidomulyo - Kotabaru	40,6	100	100	100	0					Jan-19
			Paket 3: Kotabaru-Metro	29	100	100	100	0					
			Paket 4: Metro-Terbanggi Besar	31,93	100	100	100	0					
			TOTAL	140,7	100	100	100	0					
2	Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1: Terbanggi Besar – Pematang Panggang	112,2	95,13	94,33	91,24	-3,09	Juli 2018	Rp. 21,95 M	Rp. 16,65 M	-	
			Seksi 2: Pematang Panggang – Kayu Agung	77	98,44	100	95,23	-4,77					
			TOTAL	189,2	96,48	96,64	92,86	-3,78					
3	Kayu Agung - Palembang - Betung	PT Sriwijaya Markmore Persada	Seksi 1: Kayuagung – Jakabaring	33,5	93,59	88,71	70,48	-18,23	Apr-19	Rp. 17,35 T	Rp. 9, 84 T	Rp. 450 M	
			Seksi 2: Jakabaring – Musilindas	33,9	68,45	96,89	42,65	-54,24	Des-19				
			Seksi 3: Musilindas - Betung	44,29	84,77	96,06	5,85	-90,21					
			TOTAL	111,69	82,46	89,07	41,92	-47,15					
4	Palembang - Indralaya	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1: Palembang – Pemulutan	7	100	100	100	0	Operasi 12 Okt 2017	Rp. 3,30 T	Rp. 2,63 T	-	
			Seksi 2: Pamulatan - KTM	5,65	100	100	100	0	Operasi September 2018 (tidak termasuk SS KTM)				
			Seksi 3: KTM - Simpang Indralaya	9,28	100	100	100	0					
			TOTAL	21,93	100	100	100	0					
5	Pekanbaru - Kandis - Dumai	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1: Pekanbaru – Minas	9,5	95,75	76,63	57,37	-22,26	Des. 2019	Rp. 16,21 T	Rp. 12,18 T	-	
			Seksi 2: Minas – Petapahan	24,1	81,18	76,78	46,2	-30,58					
			Seksi 3: Petapahan – Kandis Utara	16,95	81,84	54,96	50	-4,96	2020				
			Seksi 4: Kandis Utara – Duri Selatan	26,25	84,81	54,76	44,43	-10,33					
			Seksi 5: Duri Selatan – Duri Utara	28,2	63,84	55,59	39,65	-15,94					
			Seksi 6: Duri Utara - Dumai	25,44	94,63	94,55	46,37	-48,18					
			TOTAL	25,44	81,89	71,47	45,54	-25,93					
6	Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi	PT Jasamarga Kualanmu Tol	Seksi 1A oleh BUJT	3,25	97,05	100	100	0	Apr-18	Rp. 4,07 T	Rp. 1,76 T	Rp. 441 M	
			Seksi 1B (Pemerintah)	7,5	99,85	100	100	0	Apr-18				
			Seksi 2	7,05	100	100	100	0	13 Okt 2017				
			Seksi 3	4,4	100	100	100	0	13 Okt 2017				
			Seksi 4a	6,6	100	100	100	0	13 Okt 2017				
			Seksi 4b	6,22	100	100	100	0	13 Okt 2017				
			Seksi 5	9,6	100	100	100	0	13 Okt 2017				
			Seksi 6	7,8	100	100	100	0	13 Okt 2017				
			Seksi 7A	4,49	77	62,65	64,91	0	Jan-19				
			Seksi 7B	4,81	92,09	87,24	88,6	0	Jan-19				
TOTAL	61,7	94,18	96,29	96,29	0								
7	Medan - Binjai	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1: (Tanjung Mulia - Helvetia)	6,27	76,86	76,51	83,66	7,15	01 April 2018	Rp. 1,60 T	Rp. 1,29 T	Rp. 495 M	
			Segmen SS Helvetia - Jl Veteran	2,8									
			Segmen Jl Veteran -Tj. Mulia	3,47					01 Desember 2018				
			Seksi 2: (Helvetia - Semayang)	6,18	100	100	100	0	13 Oktober 2017				
			Seksi 3: (Semayang - Binjai)	4,28	100	100	100	0					
			TOTAL	16,73	90,54	91,2	93,57	2,37					
8	Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat	PT Utama Marga Waskita	Porsi BUJT						Rp. 6,05 T	Rp. 4,50 T	-		
			Seksi 1 (Tebing Tinggi-Inderapura)	20,4		12,62	14,43	1,81				>2019	
			Seksi 2 (Kuala Tanjung-Inderapura)	18,05		0	0	0				>2019	
			Seksi 3 (Tebing Tinggi-Serbelawan)	29,5		0	0	0				>2019	
			Seksi 4 (Serbelawan-Pematang Siantar)	28,4		1,36	4,94	3,58				>2019	
			TOTAL	96,35		3,57	15,21						
			Porsi Pemerintah										
			Seksi 5 (Pematang Siantar-Seribudolok)	22,3									
			Seksi 6 (Seribudolok-Parapat)	16,7									
TOTAL	39												
10	Sigli-Banda Aceh	PT Utama Karya (Persero)	Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum)	25,7	0	0	0	0	2021	Rp. 12,35 T	Rp. 8,99 T	-	
			Seksi 2 (Seulimeum-Jantho)	6,3	31,29	0	0	0					
			Seksi 3 (Jantho-Indrapuri)	16	74,57	0	0	0					
			Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang)	13,5	85,65	16,68	10,71	-5,97	2020				
			Seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro)	7,7	0	0	0	0					
			Seksi 6 (Kuto Baro-Baitussalam)	4,8	22,97	0	0	0					
			TOTAL	74	37,18	3,62	2,21	-1,41					

Jalan Tol Beroperasi

Jalan Tol Konstruksi